



MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO

OBRA: Revitalização da Praça "Dom Pedro II"  
LOCAL: Praça Dom Pedro II, s/nº, Centro, Mineiros do Tietê  
BASE: SINAPI 12/2025 - S/DESONERAÇÃO e FDE (01.2026)  
DATA: 23/01/2026

Cod. Atividade	Discriminação da Atividade	TOTAL		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
		%	Valor Serviço	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA	100%	R\$ 79.872,47	100,00%	R\$ 79.872,47	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	RECONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS	100%	R\$ 245.133,13	15,00%	R\$ 36.769,97	50%	R\$ 122.566,57	0%	R\$ -
3	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	100%	R\$ 875.310,03	0,00%	R\$ -	15%	R\$ 131.296,50	15%	R\$ 131.296,50
4	REVITALIZAÇÃO DO CHAFARIZ	100%	R\$ 7.097,11	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5	CONSTRUÇÃO DE BOULEVARD	100%	R\$ 29.207,86	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%	R\$ 3.496,51	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
VALOR TOTAL		SIMPLES		9,41%	R\$ 116.642,44	20,47%	R\$ 253.863,07	10,59%	R\$ 131.296,50
		ACUMULADO		9,41%	R\$ 116.642,44	29,88%	R\$ 370.505,51	40,46%	R\$ 501.802,01

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	20%	R\$ 49.026,63	15%	R\$ 36.769,97
15%	R\$ 131.296,50	15%	R\$ 131.296,50	15%	R\$ 131.296,50	15%	R\$ 131.296,50	10%	R\$ 87.531,00
0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.097,11
0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 29.207,86
0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.496,51
10,59%	R\$ 131.296,50	10,59%	R\$ 131.296,50	10,59%	R\$ 131.296,50	14,54%	R\$ 180.323,13	13,23%	R\$ 164.102,45
51,05%	R\$ 633.098,52	61,64%	R\$ 764.395,02	72,23%	R\$ 895.691,53	86,77%	R\$ 1.076.014,66	100,00%	R\$ 1.240.117,11

Mineiros do Tietê/SP, 26 de fevereiro de 2026.

Otávio Firmino dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: 507.072.707-1